



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **11/2024** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **25** του μήνα **Ιουνίου** του έτους **2024** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **20:00'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 5172/20-06-2024 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (19)

1. Λίταινας Μιχ.	11. Ντόντος Γεωργ.
2. Σίμος Βασ	12. Σολωμός Γεώργιος
3. Καραναστάσης Αθανάσιος	13. Κων. Κακαγιάννης
4. Μητσογιάννης Νικ.	14. Κοντογιάννης Ιωα.
5. Γκατζόγιας Παναγιώτης	15. Μήλιου Στέλλα *έφυγε στο 2ο θέμα
6. Γκανάτσιος Ζήσης	16. Αργυρίου Ιωάννης
7. Σαραντοπούλου Ζωή	17. Αναγνωστόπουλος Μιχ.
8. Βλάχος Αθαν.	18. Ζάρρας Λάμπρος
9. Αβέλλας Μιχάλης	19. Κωστή Μαρία
10. Νικολάου Γεώργιος	

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (6)

1. Ζαρδούκας Χρ.	4. Κολλάτος Κων.
2. Κρικώνης Χρ.	5. Μπάτζιος Γεώργιος
3. Νταφούλης Νικ.	6. Δελητζάνης Βασ.
	Αν και νόμιμα κληθέντες

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος..

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι Κοινοτήτων, εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι: Μήτσιου Ιωάννης (Κρανέας), Καραπάνου-Μαγαλιού Άννα Απ. (Μακρυχωρίου), Μοσχοβίτης Μιχάλης (Πουρναρίου) & Γκουντής Μιχάλης (Συκουρίου)..

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (7^ο) «Έγκριση 2^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ – ΠΡΟΛΗΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ»
Αριθμός Απόφασης (110)

Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος κ. Σολωμός Γεώργιος.

Η Τεχνική υπηρεσία μας έστειλε την παρακάτω εισήγηση:

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ
& ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ
 Τηλ. : 2495 350334
 Πληρ: ΓΚΟΥΜΑΣ ΣΤ.

Πυργετός, 17 /06/ 2024

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΙΑ 2^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ του έργου :

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ»

Έχοντας υπόψιν τα εξής:

1. Τη σύμβαση του έργου η οποία υπογράφηκε στις 20-09-2023 με προβλεπόμενο συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης έξι (6) μήνες, ήτοι έως τις 20-03-2024.
2. Την από 21-09-2023 απόφαση ορισμού επιβλέποντα του κου Γκούμα Σταύρου, με έναρξη εργασιών στις 20-09-2023 και πέρας εργασιών στις 20-03-2024.
3. Την υπ' αριθμ. 928/06-02-2024 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί αποδοχής της από 05-02-2024 ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ» του αναδόχου «ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ».
4. Την υπ. αρ. 66/2024 Απόφαση του ΔΣ του Δήμου με την οποία εγκρίθηκε η 1^η Παράταση του έργου ως 30-06-2024.
5. Το με Α.Π. 4934/13-06-2024 αίτημα του ανωτέρω αναδόχου με το οποία ζητάει 2^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 31-07-2024 «λόγω αναμονής έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου».
6. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα.
7. Τις διατάξεις της παρ. 8 του αρ. 66 του ν. 4782/2021,
8. Ο από 27-05-2024 θεωρημένος 1^{ος} ΑΠΕ του έργου όπως συντάχθηκε από το Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, μαζί με το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (1^ο ΠΚΤΜΝΕ), την Ανάλυση Τιμών και την Αναλυτική Προμέτρησης που το συνοδεύουν και η σχετική Αιτιολογική έκθεση,
9. Την από 28-05-2024 εγκριτική απόφαση υπ. αρ. 17/2024 του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΕ Λάρισας.

και επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο για τους κάτωθι λόγους :

- Η έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ βρίσκεται υπό έγκριση στο παρόν ΔΣ μαζί με την αίτηση 2^{ης} Παράτασης.
- Η τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου έγινε στις 27-05-2024 και δεν θα μπορούσε να συζητηθεί η έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ, εφόσον δεν είχε εγκριθεί από το αρμόδιο Περιφερειακό Τεχνικό Συμβούλιο.
- Μετά την προηγηθείσα διακοπή εργασιών και τη συνακόλουθη 1^η παράταση οι εργασίες πλέον προχώρησαν κανονικά, θεωρήθηκε ήδη ο 2^{ος} λογαριασμός και υποβλήθηκε στο φορέα χρηματοδότησης με τα πλήρη δικαιολογητικά του αλλά δεν έχει εξοφληθεί ακόμη.
- Η σύνταξη του 1^{ου} ΑΠΕ υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κρίθηκε αναγκαία για να ενσωματώσει κάποιες νέες εργασίες και για να καλύψει τις αυξομειώσεις συμβατικών ποσοτήτων που προέκυψαν για την ολοκλήρωση του έργου και οι οποίες δεν οφείλονται σε τροποποιήσεις της μελέτης και του φυσικού αντικειμένου, αλλά σε αποκλίσεις της προμέτρησης. Οι πρόσθετες δαπάνες οι οποίες προβλέπει, θα καλυφθούν με ανάλωση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών, σύμφωνα με την παρ. 3(α) του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.
- Η έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ έχει ήδη υποβληθεί στο ΔΣ η συνεδρίαση του οποίου δεν έχει ακόμη προγραμματιστεί αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι προς το τέλος του Ιουνίου οπότε και δεν θα υπολείπονται αρκετές ημέρες εργασιών ώστε να ολοκληρωθεί το έργο ως τις 30-06-2024 που προβλέπει η 1^η παράταση.
- Η αίτηση 2^{ης} παράτασης κατά 1 μήνα δεν αποτελεί υπερβολικό αίτημα, αποτελεί το σύνηθες χρονικό διάστημα μεταξύ των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ενώ δίνει ένα περιορισμένο χρονικό περιθώριο εξόφλησης του από 14-05-2024 θεωρημένου 2^{ου} Λογαριασμού ώστε να μην υπάρξει άλλη διακοπή εργασιών.

Εισηγούμαστε

Να χορηγηθεί παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου **μέχρι 31-07-2024**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου (παρ. 4, 8 του αρ. 66 του ν. 4782/2021), για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση της υπηρεσίας & τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις και μετά από διαλογική συζήτηση. []

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την χορήγηση 2^{ης} **παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: **«ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ – ΠΡΟΛΗΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ» μέχρι 31 - 07 -2024**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου (παρ. 4, 8 του αρ. 66 του ν. 4782/2021), για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας .

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **110/2024**

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Λίταινας Μιχαήλ