



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **6/2024** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **27** του μήνα **Μαρτίου** του έτους **2024** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19:30'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2411/22-03-2024 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (22)

1. Λίταινας Μιχ.	12. Σολωμός Γεώργιος
2. Σίμος Βασ.* έφυγε στο 12ο θέμα	13. Ντόντος Γεωργ.
3. Μητσογιάννης Νικ.	14. Νικολάου Γεώργιος
4. Ζαρδούκας Κων.	15. Μπάτζιος Γεώργιος
5. Γκατζόγιας Παναγιώτης	16. Κοντογιάννης Ιωα.
6. Κρικώνης Χρ.	17. Αργυρίου Ιωάννης
7. Γκανάτσιος Ζήσης	18. Αναγνωστόπουλος Μιχ.
8. Κακαγιάννης Χρ.	19. Ζάρας Λάμπρος
9. Καραναστάσης Αθανάσιος	20. Δελητζάνης Βασ.
10. Βλάχος Αθαν.	21. Μήλιου Στέλλα
11. Σαραντοπούλου Ζωή	22. Κωστή Μαρία

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (3)

1. Αβέλλας Μιχάλης	3. Κολλάτος Κων.
2. Νταφούλης Νικ.(Δ)	Αν και νόμιμα κληθέντες

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος..

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι Κοινοτήτων, εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι: Γκουντής Μιχ. (Συκουρίου), Μήτσιου Ι. (Κρανέας), Στρούλιος Νικ. (Τεμπών), Μοσχοβίτης Μιχ. (Πουρναρίου), Παζάρας Αστ. (Ραψάνης).

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση του Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (12^ο) «Έγκριση 1^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ – ΠΡΟΛΗΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ»
Αριθμός Απόφασης (66)

Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος κ. Σολωμός Γεώργιος.

Η Τεχνική υπηρεσία μας έστειλε την παρακάτω εισήγηση:

.....
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ
& ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ
 Τηλ. : 2495 350334
 Πληρ: ΓΚΟΥΜΑΣ ΣΤ.

Πυργετός, 08 /03/ 2024

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΙΑ 1^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ του έργου :

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ – ΠΡΟΛΗΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ».

Έχοντας υπόψιν :

1. Τη σύμβαση του έργου η οποία υπογράφηκε στις 20/09/2023 με προβλεπόμενο συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης έξι (6) μήνες, ήτοι έως 20-03-2024.
2. Την από 21-09-2023 απόφαση ορισμού επιβλέπονται, του κου Γκούμα Σταύρου, με έναρξη εργασιών στις 20-09-2023 και πέρασ εργασιών στις 20-03-2024.
3. Την υπ' αριθμ. 928/06-02-2024 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί αποδοχής της από 05-02-2024 ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ» του αναδόχου «ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ».
4. Το με Α.Π. 1345/16-02-2024 αίτημα του ανωτέρω αναδόχου με το οποίο ζητάει παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 30-06-2024 «λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν κατά την χειμερινή περίοδο εξ αιτίας του ορεινού χαρακτήρα της περιοχής».
5. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα,
6. Τις διατάξεις της παρ. 8 του αρ. 66 του ν. 4782/2021.

και επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο για τους κάτωθι λόγους:

- οι ημέρες παγετού και οι έντονες βροχοπτώσεις που επικράτησαν στην περιοχή το διάστημα από 20 Σεπτεμβρίου 2023 (ημερομηνία υπογραφής σύμβασης) έως την 15^η Φεβρουαρίου (ημερομηνία διακοπής εργασιών βάσει της από 05-02-2024 Ειδική Δήλωσης Διακοπής Εργασιών), δημιούργησαν ακατάλληλες συνθήκες υγρασίας για εργασίες ασφαλτόστρωσης και σε συνδυασμό με τη μορφολογία του εδάφους, δεν επέτρεψαν την άμεση αποστράγγιση των όμβριων υδάτων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν λιμνάζοντα ύδατα σε πολλούς δρόμους, οι οποίες θα επηρέαζαν αρνητικά την ποιότητα των εργασιών αλλά και την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού. Αναλυτικότερα, όπως καταγράφηκε στα ημερολόγια του έργου και αποδεικνύεται από τα στοιχεία του free meteo (<https://freemeteo.gr/>), για τις ευρύτερες περιοχές Ραψάνης, Αιγάνης και Συκουρίου - περιοχές που ήταν προγραμματισμένο να εκτελεστούν τα έργα εσωτερικής οδοποιίας, οι ακατάλληλες ημέρες για τις συγκεκριμένες εργασίες ασφαλτόστρωσης εντός οικισμών ήταν αναλυτικά:
 - ο 65 ημέρες βροχής και χαμηλών θερμοκρασιών κατά τις πρωινές ώρες στην Ραψάνη,
 - ο 65 ημέρες βροχής και χαμηλών θερμοκρασιών κατά τις πρωινές ώρες στην Αιγάνη,
 - ο 63 ημέρες βροχής και χαμηλών θερμοκρασιών κατά τις πρωινές ώρες στο Συκούριο,
- το είδος των υπολειπόμενων εργασιών (η ασφαλτόστρωση), απαιτεί όσο γίνεται καλύτερες καιρικές συνθήκες, για το βέλτιστο αποτέλεσμα, ειδικά για το οδικό δίκτυο οικισμών όπως στη δική μας περίπτωση,

- οι εργασίες είναι κατανεμημένες σε πολλούς οικισμούς, κάτι που δημιουργεί προβλήματα οργάνωσης του εργοταξίου από το ανάδοχο αλλά και προβλήματα στην επίβλεψη,
- οι πρωτοφανείς δυσμενείς καιρικές συνθήκες με τις θεομηνίες (Daniel και Elias) που έπληξαν την περιοχή τον μήνα Σεπτέμβριο δημιούργησαν νέες ζημιές στο οδικό δίκτυο των οικισμών αλλά και τεράστιες δυσκολίες μετακίνησης στις πλημμυρισμένες περιοχές, ενώ χειριστές, βοηθητικό προσωπικό, εξοπλισμός, υλικά και μηχανήματα τεχνικών έργων, «δεσμευτήκαν» από δημόσιους φορείς, όπως και από το δήμο μας, σε κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης των ζημιών και καταστροφών για αρκετό χρονικό διάστημα,
- ταυτόχρονα ο ανάδοχος, έχει προχωρήσει ήδη από 15/02/2024, στην προβλεπόμενη δήλωση διακοπής εργασιών για υλοποιημένες εργασίες οι οποίες συμπεριλήφθηκαν στον 1^ο λογαριασμό και ο οποίος δεν έχει εξοφληθεί ακόμη, και η οποία ήδη μετράει σχεδόν 30 ημέρες διακοπής του έργου και καθυστερήσεων,
- η συμβατική λήξη των εργασιών στις 20-03-2024 δεν είναι εφικτή εκ των συνθηκών αυτών,

θεωρούμε ότι όλα αυτά επέδρασαν και συνεχίζουν να επιδρούν αρνητικά στην ομαλή υλοποίηση του έργου, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, οπότε η παράταση θεωρείται επιβεβλημένη από τις συνθήκες αλλά και σκόπιμη για το συμφέρον του έργου,

Εισηγούμαστε

Να χορηγηθεί παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου **μέχρι 30-06-2024**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου (παρ. 4, 8 του αρ. 66 του ν. 4782/2021), για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση της υπηρεσίας, και μετά από διαλογική συζήτηση. []

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την χορήγηση **παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: **«ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ – ΠΡΟΛΗΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ» μέχρι 30 - 06 -2024**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου (άρθρο 147, του Ν.4412/2016), για τους λόγους που προαναφέρθηκαν .

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **66/2024**

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Λίταινας Μιχαήλ