



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **15/2024** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **23** του μήνα **Ιουλίου** του έτους **2024** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **20:00'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 6092/19-07-2024 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (21)

1. Λίταινας Μιχ.	12. Ντόντος Γεωργ.
2. Σίμος Βασ	13. Κολλάτος Κων.
3. Καραναστάσης Αθανάσιος	14. Μπάτζιος Γεώργιος
4. Μητσογιάννης Νικ.	15. Κοντογιάννης Ιωα.
5. Γκατζόγιας Παναγιώτης	16. Μήλιου Στέλλα
6. Ζαρδούκας Χρ.	17. Αργυρίου Ιωάννης
7. Σαραντοπούλου Ζωή	18. Αναγνωστόπουλος Μιχ.
8. Βλάχος Αθαν.	19. Δελητζάνης Βασ.
9. Αβέλλας Μιχάλης	20. Κωστή Μαρία
10. Νικολάου Γεώργιος	21. Νταφούλης Νικ.
11. Σολωμός Γεώργιος	

ΑΠΟΝΤΕΣ (4)

1. Γκανάτσιος Ζήσης	3. Κακαγιάννης Χρ.
2. Κρικώνης Χρ.	4. Ζάρρας Λάμπρος
	Αν και νόμιμα κληθέντες

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος..

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι Κοινοτήτων, εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι: Αναγνωστοπούλου Θεοδ. (Αιγάνης), Μοσχοβίτης Μιχάλης (Πουρναρίου) & Γκουντής Μιχάλης (Συκουρίου).

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (7^ο) «Έγκριση 1^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ»

Αριθμός Απόφασης (122)

Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος κ. Σολωμός Γεώργιος.

Η Τεχνική υπηρεσία μας έστειλε την παρακάτω εισήγηση:

.....
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ
& ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ
Τηλ. : 2495 350327
Πληρ: ΛΟΥΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ.

Πυργετός, 11 /07/ 2024

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΙΑ 1^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ του έργου :
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ»

Έχοντας υπόψιν τα εξής:

1. Τη σύμβαση του έργου η οποία υπογράφηκε στις 12-01-2024 με προβλεπόμενο συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης έξι (6) μήνες, ήτοι έως τις 12-07-2024.
2. Την από 15-01-2024 απόφαση ορισμού επιβλέποντα της κας Λουκά Ευανθίας, με έναρξη εργασιών στις 12-01-2024 και πέρας εργασιών στις 12-07-2024.
3. Την υπ. αρ. 86/22-04-2024 Απόφαση του ΔΣ του Δήμου Έγκρισης 1ου ΑΠΕ & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.
4. Την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Έργου η οποία υπογράφηκε στις 04-06-2024.
5. Το με Α.Π. 5709/08-07-2024 αίτημα του αναδόχου με το οποία ζητάει παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου 45 ημερών έως τις 26-08-2024. Κατά τον ανάδοχο: «Οι λόγοι που συντέλεσαν στη μη ολοκλήρωση του έργου στο προγραμματισμένο χρονικό διάστημα, ήταν οι βροχοπτώσεις τις μέρες που αναγράφονται στον συγκεντρωτικό πίνακα εργασιών, ο οποίος συνοδεύει την παρούσα αίτηση, αλλά και η καθυστέρηση έναρξης των εργασιών λόγω της σύνταξης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών. Πιο συγκεκριμένα, ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας κρίθηκε απαραίτητο να συνταχθεί εξ αρχής καθώς στην μελέτη του έργου υπήρχε μια σημαντική αστοχία ως προς την Ποσότητα του Α.Τ.15, δηλαδή την ποσότητα του σκυροδέματος C16/20.»
6. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα.
7. Τις διατάξεις της παρ. 8 του αρ. 66 του ν. 4782/2021,

και επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο για τους κάτωθι λόγους:

- Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία του free meteo (<https://freemeteo.gr/>) για την περιοχή του Πυργετού, καταγράφηκαν 29 ημέρες βροχοπτώσεων / καταιγίδων. Επίσης, καταγράφηκαν 6 ημέρες καύσωνα (μέγιστη θερμοκρασία 38 βαθμούς Κελσίου και άνω) τον Ιούνιο και Ιούλιο. Τα δυσμενή αυτά καιρικά φαινόμενα δημιούργησαν ακατάλληλες συνθήκες εργασίας ως προς την ασφάλεια και την υγεία του προσωπικού, επηρεάζοντας την εξέλιξη των εργασιών,
- υπήρξε καθυστέρηση έναρξης εργασιών λόγω σύνταξης και έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ. Ο 1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ συντάχθηκε για την τροποποίηση των ποσοτήτων των εργασιών της Αρχικής Σύμβασης, όπως αυτές προέκυψαν από την ορθότερη προμέτρηση των εργασιών, συμπεριλαμβανομένης και της ποσότητας του σκυροδέματος C16/20, υλικό άκρως απαραίτητο στα αρχικά στάδια του έργου ενώ απαιτήθηκε και η σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1^{ης} ΣΣΕ) για το βέλτιστο ποιοτικά και αισθητικά αποτέλεσμα,
- το είδος των υπολειπόμενων εργασιών (η ολοκλήρωση της πλακόστρωσης των πεζοδρομίων), απαιτεί όσο γίνεται καλύτερες καιρικές συνθήκες και σχετική άνεση χρόνου, για το βέλτιστο αποτέλεσμα,
- παρότι το έργο ως αυτή τη στιγμή εκτελείται με ικανοποιητική ποιότητα και ταχύτητα, χωρίς ουσιώδεις ελλείψεις, η συμβατική ημερομηνία λήξης των εργασιών (12-07-2024) δεν είναι εφικτή εκ των συνθηκών που αναφέρθηκαν ανωτέρω, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, οπότε η παράταση θεωρείται επιβεβλημένη αλλά και σκόπιμη για το συμφέρον του έργου,

Εισηγούμαστε

Να χορηγηθεί παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου **μέχρι 26-08-2024, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου** (παρ. 4, 8 του αρ. 66 του ν. 4782/2021), για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση της υπηρεσίας & τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις και μετά από διαλογική συζήτηση. []

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την χορήγηση 1^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ**» μέχρι **26 - 08 -2024**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου (παρ. 4, 8 του αρ. 66 του ν. 4782/2021), για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας .

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **122/2024**

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Λίταινας Μιχαήλ