



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **11/2024** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **25** του μήνα **Ιουνίου** του έτους **2024** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **20:00'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 5172/20-06-2024 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (19)

1. Λίταινας Μιχ.	11. Ντόντος Γεωργ.
2. Σίμος Βασ	12. Σολωμός Γεώργιος
3. Καραναστάσης Αθανάσιος	13. Κων. Κακαγιάννης
4. Μητσογιάννης Νικ.	14. Κοντογιάννης Ιωα.
5. Γκατζόγιας Παναγιώτης	15. Μήλιου Στέλλα *έφυγε στο 2ο θέμα
6. Γκανάτσιος Ζήσης	16. Αργυρίου Ιωάννης
7. Σαραντοπούλου Ζωή	17. Αναγνωστόπουλος Μιχ.
8. Βλάχος Αθαν.	18. Ζάρρας Λάμπρος
9. Αβέλλας Μιχάλης	19. Κωστή Μαρία
10. Νικολάου Γεώργιος	

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (6)

1. Ζαρδούκας Χρ.	4. Κολλάτος Κων.
2. Κρικώνης Χρ.	5. Μπάτζιος Γεώργιος
3. Νταφούλης Νικ.	6. Δελητζάνης Βασ.
	Αν και νόμιμα κληθέντες

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος..

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι Κοινοτήτων, εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι: Μήτσιου Ιωάννης (Κρανέας), Καραπάνου-Μαγαλιού Άννα Απ. (Μακρυχωρίου), Μοσχοβίτης Μιχάλης (Πουρναρίου) & Γκουντής Μιχάλης (Σκουρίου)..

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (3^ο). «Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) για το έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ»

Αριθμός Απόφασης (106)

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Σολωμός Γεώργιος.

Η εκτέλεση του ανωτέρω έργου ανατέθηκε στην **ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΕ**, για συμβατικό ποσό 188.288,59 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών στις 11.11.2023.

Με την αριθ. 160/2023 απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε η 1^η παράταση έως 11.02.2024.

Με την αριθ. 40/2024 απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε η 2^η παράταση έως 11.04.2024

Με την αριθ. 50/2024 απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών με συμβατικό ποσό 29.618,54 € με ΦΠΑ και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών στις 11.04.2024, σύμφωνα και με την απόφαση 01 /Πρακτικό 1^ο/28-05-2024 του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου.

Το έργο περαιώθηκε έγκαιρα, σύμφωνα με την αριθ. 3293/17.04.2024 Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας, ο 2^{ος} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) συντάχθηκε με την κάτωθι αιτιολογία:

A. Ο παρόν 2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) συντάχθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016 για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής, με ανάληψη του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών.

Η συνολική δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε. διαμορφώνεται σε **174.472,13 €** (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αναθεώρησης) σε ισοζύγιο με το ποσό της Αρχικής Σύμβασης και της **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ 1^{ης} Σ.Σ.Ε.**

B. Με τον 2ο Α.Π.Ε., η δαπάνη της Αναθεώρησης των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των **34.159,02 €**, αυξημένη από την εγκεκριμένη πρόβλεψη αναθεώρησης του 1ου Α.Π.Ε. κατά **25.359,02€** διότι ενσωματώνει και την αναθεώρηση των εργασιών που εκτελέστηκαν στο Α ΤΡΙΜΗΝΟ του 2024.

(επισυναπτόμενο έγγραφο _ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΙΜΗΝΩΝ).

Η αναθεώρηση υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, τις υπ' αριθ.359881/20-12-2021, 166653/02-06-2022 και Δ11/334219/31-10-2022 όπου καθορίστηκαν οι συντελεστές αναθεώρησης του Α,Β,Γ,Δ Τριμήνου 2021, και Α Τριμήνου 2022 και την υπ' αριθμ. 17587/19-01-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Κατόπιν των ανωτέρω **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ** την έγκριση του **2^{ου} ΑΠΕ** (Τακτοποιητικού με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε # **258.702,63 €** # (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), ήτοι σε αύξηση της Εγκεκριμένης Δαπάνης (ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 1^{ος} ΑΠΕ και 1^η ΣΣΕ) κατά # **31.371,50 €** # (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), λόγω της οριστικοποίησης της δαπάνης των Αναθεωρήσεων.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το έργο ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΙΩΘΕΙ ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την εισήγηση της υπηρεσίας, Την ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, Τον 2ο ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) που συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, την απόφαση 01 /Πρακτικό 1^ο/28-05-2024 του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του **2^{ου} Α.Π.Ε** (Τακτοποιητικός) του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ**», εργολαβίας **ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΕ**, με τη συνολική δαπάνη του έργου να

ανέρχεται σε # **258.702,63 €** # (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), ήτοι σε αύξηση της Εγκεκριμένης Δαπάνης (ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 1^{ος} ΑΠΕ και 1^η ΣΣΕ) κατά # **31.371,50 €** # (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), λόγω της οριστικοποίησης της δαπάνης των Αναθεωρήσεων .

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το έργο ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΙΩΘΕΙ ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **106/2024**

.....
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Λίταινας Μιχάλης