



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **7/2024** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **22** του μήνα **Απριλίου** του έτους **2024** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **20:00'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 3324/18-04-2024 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (21)

1. Λίταινας Μιχ.	12. Σολωμός Γεώργιος
2. Σίμος Βασ	13. Αβέλλας Μιχάλης
3. Μητσογιάννης Νικ.	14. Κολλάτος Κων.
4. Ζαρδούκας Κων.	15. Μπάτζιος Γεώργιος
5. Γκατζόγιας Παναγιώτης	16. Κοντογιάννης Ιωα.
6. Κρικώνης Χρ.	17. Αργυρίου Ιωάννης
7. Γκανάτσιος Ζήσης	18. Αναγνωστόπουλος Μιχ.
8. Κακαγιάννης Χρ.	19. Ζάρρας Λάμπρος
9. Καραναστάσης Αθανάσιος	20. Μήλιου Στέλλα
10. Βλάχος Αθαν.	21. Νταφούλης Νικ.
11. Σαραντοπούλου Ζωή	22. ----

ΑΠΟΝΤΕΣ (4)

1. Κωστή Μαρία	3. Δελητζάνης Βασ
2. Ντόντος Γεωργ.	4. Νικολάου Γεώργιος Αν και νόμιμα κληθέντες

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος..

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι Κοινοτήτων, εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι: Παπαδόνας Θωμάς (Γόννων), Οικονόμου Απ. (Καλλιπεύκης), Στρούλιος Νικ. (Τεμπών), Μοσχοβίτης Μιχ. (Πουρναρίου), Αποστόλου Κων. (Όσσας), Κακαρδάκης Ι. (Ευαγγελισμού), Σακκαβός Ι. (Νέσσωνας).

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (13^ο). «Έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ (Τελικός) για το έργο: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΓΟΝΝΩΝ»
Αριθμός Απόφασης (84)

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Σολωμός Γεώργιος.

Η εκτέλεση του ανωτέρω έργου ανατέθηκε στην **ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ**, για συμβατικό ποσό 174.062,90 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας, ο 3^{ος} ΑΠΕ (Τελικός) συντάχθηκε με την κάτωθι αιτιολογία:

Ο παρών 3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αναθεώρηση των εργασιών ΣΥΜΦΩΝΑ με την εγκεκριμένη **Τελική Επιμέτρηση** και τους οριστικούς συντελεστές **Β, Γ και Δ** τριμήνου του έτους 2021, όπως καθορίστηκαν στην υπ' αριθμό Δ11/334219 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Η αναθεώρηση υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, τις υπ' αριθμ. 359881/20-12-2021, 166653/02-06-2022, Δ11/334219/31-10-2022 όπου καθορίστηκαν οι συντελεστές αναθεώρησης του Α,Β,Γ,Δ Τριμήνου 2021, και Α Τριμήνου 2022 και την υπ' αριθμ. 17587/19-01-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Κατόπιν των ανωτέρω **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ** την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ (ΤΕΛΙΚΟΣ), με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε # **181.974,59 €** # μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α., **με αύξηση** του συμβατικού αντικειμένου από την αρχική σύμβαση του έργου κατά # **9.810,50 €** # **ΛΟΓΩ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ**. **Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το έργο περαιώνεται ολοκληρωμένο και λειτουργικό.**

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση της υπηρεσίας, Τον 3ο ΑΠΕ (ΤΕΛΙΚΟ) που συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, την αριθ. 2515/16-04-2024 Προέγκριση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, και μετά από διαλογική συζήτηση.

[Νταφούλης, ψήφισε ΛΕΥΚΟ]

Αποφασίζει Ομόφωνα

[τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (παρ.10 άρθρο 74 του Ν.4555/2018)]

Την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ (ΤΕΛΙΚΟΣ) του έργου **ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΓΟΝΝΩΝ**, εργολαβίας **ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ**, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε # **181.974,59 €** # μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α., **με αύξηση** του συμβατικού αντικειμένου από την αρχική σύμβαση του έργου κατά # **9.810,50 €** # **ΛΟΓΩ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ**.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το έργο περαιώνεται ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **84/2024**

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Λίταινας Μιχάλης